

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	CUENTA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (Aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. DE LA COLONIA REVOLUCION. DE ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (AD)	OBRA PUBLICA	188 ML	120 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	12	NO SE REALIZÓ PAGO EN EL TRIMESTRE	NO	13ª SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO A UN COSTADO DE LA CARRETERA ZIRACUARETIRO - CARACHA, DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	ZIRACUARETIRO	CARACHA	CONTRATO (AD)	OBRA PUBLICA	19 50 M2	90 ESTUDIANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61202	12	NO SE REALIZÓ PAGO EN EL TRIMESTRE	NO	13ª SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO DE LOS ECUARITOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	ZIRACUARETIRO	SAN ANDRES CORU	CONTRATO (AD)	OBRA PUBLICA	82 ML	80 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	NO SE REALIZÓ PAGO EN EL TRIMESTRE	NO	13ª SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -



H AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal 2021-2023
PRESIDENCIA
 LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



NUMERO Y FECHA DEL ACTA AYUNTAMIENTO (modificado)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
NO EXISTE MODIFICACION	\$ 110,000.00		\$ -	\$ 110,000.00				\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NO EXISTE MODIFICACION	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NO EXISTE MODIFICACION	\$ 420,000.00	\$ -		\$ 420,000.00				\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



II A. GILBERTO ARNULFO OCHOA CHAVEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA
 Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER						
												obra "NO" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del ejercicio faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ING. MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO
ZIBACUARETIRO
Gobierno Municipal
2021-2024

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS