

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS  
MUNICIPIO: ZIRACUARETIRO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		COMAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
(1) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LOS MANGOS, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (R)	OBRA	190,00 METROS LINEALES	80 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 570,000.00	\$	\$	\$	\$ 570,000.00	\$
(2) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (R)	OBRA	230,00 METROS LINEALES	40 HABITANTES	611	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	61605	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 1,953,457.00	\$	\$	\$	\$	\$ 1,953,457.00
(3) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LIBRE URUPAN - TARETAN, DE LA LOCALIDAD DE ZIRIMICUARO	ZIRACUARETIRO	ZIRIMICUARO	CONTRATO (R)	OBRA	5200 METROS LINEALES	50 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 765,000.00	\$	\$	\$	\$ 765,000.00	\$

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*






(9) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA NUMERADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	ZIFACUARETIRO	SAN ANDRES CORU	CONTRATO (R)	OBRA	146.00 METROS LINEALES	150 HABITANTES	611	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	61605	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 1,118,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,000.00
(10) CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN CANCHA DE BASQUETBOL LA MARUATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	ZIFACUARETIRO	SAN ANDRES CORU	CONTRATO (R)	OBRA	60.00 METROS LINEALES	500 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61206	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 520,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520,000.00	\$ -
(11) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	ZIFACUARETIRO	SAN ANDRES CORU	CONTRATO (R)	OBRA	448.00 METROS CUADRADOS	150 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61206	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -
(12) CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA DE BASQUETBOL LA MARUATA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	ZIFACUARETIRO	SAN ANDRES CORU	CONTRATO (AD)	OBRA	43.00 METROS CUADRADOS	150 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61206	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00	\$ -





(13) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA URUAPAN - TARETAN, EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO (FRENTE A CAMPO MONARCAS.	ZIFACUARETIRO	EL FRESNO	CONTRATO (IR)	OBRA	170.00 METROS LINEALES	100 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$	\$	\$	\$ 570,000.00
(14) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	ZIFACUARETIRO	PATUAN	CONTRATO (AD)	OBRA	40.00 METROS LINEALES	149 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	\$	\$	\$	\$ 155,000.00
(15) REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	ZIFACUARETIRO	PATUAN	CONTRATO (AD)	OBRA	40.00 METROS LINEALES	150 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	\$	\$	\$	\$ 410,000.00
(16) CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE CARRETERA ZIFACUARETIRO - TARETAN DE LA LOCALIDAD DE PATUAN, MUNICIPIO DE ZIFACUARETIRO, MICHOACAN	ZIFACUARETIRO	PATUAN	CONTRATO (AD)	OBRA	130.00 METROS LINEALES	200 HABITANTES	611	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	61605	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$	\$	\$	\$ 300,000.00




(17) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCINO LATERAL A LA CARRETERA ZIFACUARETIRO - SAN ANGEL ZURUMUCAPIO, DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL	ZIFACUARETIRO	EL COPAL	CONTRATO (R)	OBRA	134.00 METROS LINEALES	80 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$	920,000.00	\$	920,000.00	\$
(18) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL	ZIFACUARETIRO	EL COPAL	CONTRATO (R)	OBRA	448.00 METROS CUADRADOS	60 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61202	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$	652,000.00	\$	652,000.00	\$
(19) SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	ZIFACUARETIRO	CIENEGA	CONTRATO (AD)	OBRA	200.00 METROS LINEALES	70 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$	340,000.00	\$	340,000.00	\$
(20) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO	ZIFACUARETIRO	RANCHO BONITO	CONTRATO (AD)	OBRA	60.00 METROS LINEALES	40 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$	175,000.00	\$	175,000.00	\$




(21) CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	ZIRACUARETIRO	LA SOLEDAD	CONTRATO (R)	OBRA	50.00 METROS CUADRADOS	40 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61305	12	N/A	NO	XLI SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$	614,999.51	\$
(22) PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AL HELI DEL 0-000 KM. AL 0-028 KM., EN LA LOCALIDAD DE CARACHA, MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE CARACHA DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN.	ZIRACUARETIRO	ZIRIMICUARO	CONTRATO (AD)	OBRA	28.00 METROS LINEALES	80 HABITANTES	539	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	61605	12	N/A	NO	N/A	\$	-	\$
(23) AMPLIACION DE CURVA SOBRE CARRETERA LIBRE URUAPAN TARETAN ENTRE KM 9+890.00 Y KM 10+000.00 EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO	ZIRACUARETIRO	EL FRESNO	CONTRATO (AD)	OBRA	50.00 METROS LINEALES	300 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	N/A	\$	-	\$
(24) CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (AD)	OBRA	315.00 METROS CUADRADOS	150 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61206	12	N/A	NO	N/A	\$	-	\$

(25) AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ZIRANDA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL COPAL	ZIPACUARETIRO	EL COPAL	CONTRATO (AD)	OBRA	240,00 METROS LINEALES	90 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61302	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(26) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE ALVAREZ DEL BARRIO LOS ECUARTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU	ZIPACUARETIRO	SAN ANDRES CORU	CONTRATO (AD)	OBRA	130,00 METROS CUADRADOS	30 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(27) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS BANDA, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMELINAS DE LA LOCALIDAD DE PATUAN	ZIPACUARETIRO	PATUAN	CONTRATO (AD)	OBRA	51,00 METROS LINEALES	40 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61306	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(28) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENA, ENTRE CALLE JAZMIN Y CAMELINA, DE LA LOCALIDAD DE CARACHA	ZIPACUARETIRO	CARACHA	CONTRATO (AD)	OBRA	50,00 METROS LINEALES	60 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(29) SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD 25 DE ABRIL	ZIPACUARETIRO	25 DE ABRIL	CONTRATO (AD)	OBRA	130,00 METROS CUBICOS	200 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61305	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$

(30) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO BONITO	ZIRACUARETIRO	RANCHO BONITO	CONTRATO (AD)	OBRA	66.00 METROS LINEALES	60 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(31) CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (AD)	OBRA	320.00 METROS LINEALES	80 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61305	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(32) MANTENIMIENTO DEL CAMINO ZIRACUARETIRO - CARACHA DEL KM 0-000.00 AL 0-610.00 EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE CARACHA	ZIRACUARETIRO	CARACHA	CONTRATO (AD)	OBRA	330.00 METROS LINEALES	200 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61501	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(33) CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CUNETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE 22 DE OCTUBRE Y LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (AD)	OBRA	330.00 METROS LINEALES	800 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61305	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$
(34) CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMIGDIO SILVA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	ZIRACUARETIRO	CONTRATO (AD)	OBRA	340.00 METROS LINEALES	40 HABITANTES	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61404	12	N/A	NO	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$





NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO O (modificado)	ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XLIV SESION ORDINARIA DE CABILDO AL 23 DE ENERO DEL 2023	\$ 136,006.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136,006.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -




















ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER *No Condicionada en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO O (por ejercicio)	MONTO TOTAL (por ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercicio)	PARTICIPACIONES (por ejercicio)	APORTACIONES (por ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (por ejercicio)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -















