

100,000	{f1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	Piso Firme En La Localidad De Panua - 10896	Vivienda	10896	N	0	0	90	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO PATULÁN, 61707 PATULÁN, ZIACUARETIRÓ, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DON LAZARO CARDENAS, CALLE, lon:-101.918581, lat:19.8746294}}	12-09-2018	09-06-2018	100000	100000	100000	100000	100000	{tito: {tipo_obrasObr, numero_contrato:MZA/D OPIAD/0184/2018, contratista:CAMENOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIACUARETIRÓ MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197566/proyecto_INICIO, 1197566/proyecto_PROCESO, 1197566/proyecto_FIN}	En Ejecución
68,264	{f1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:68264.26, modificado:68264.26}}	Rehabilitación De Camino Sacatocochas Cinco De Febrero En La Localidad De Zicacuaretiro - 9787	Otros Proyectos	9787	N	0	234	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE S DE FERRER PUEBLO ZIACUARETIRÓ, ZIACUARETIRÓ, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CA, lon:-101.910431, lat:19.42399304}}	27-02-2018	23-03-2018	68264	68264	68264	68264	68264	{tito: {tipo_obrasObr, numero_contrato:MZA/D OPIAD/0184/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIACUARETIRÓ MICHOACAN, monto:68264.0, importe_modificado:68264.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197564/proyecto_PROCESO, 1197554/proyecto_INICIO, 1197554/proyecto_FIN}	En Ejecución	
1,700,000	{f1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	Mejoramiento De Electrificación En La Calle Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal - 7780	Urbanización	7780	N	0	250	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ZIACUARETIRÓ, ZIACUARETIRÓ, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PVA, lon:-101.908696, lat:19.41238574}}	26-01-2018	26-03-2018	1699518.32	1699518.32	1699518.32	1699518.32	1699518.32	{tito: {tipo_obrasObr, numero_contrato:MZA/D OPIAD/0184/2018, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIACUARETIRÓ MICHOACAN, monto:1699522.04, importe_modificado:1699522.04}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197559/proyecto_INICIO, 1197559/proyecto_PROCESO, 1197559/proyecto_INICIO, 1197559/proyecto_PROCESO, 1197559/proyecto_FIN}	En Ejecución	
300,000	{f1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Remodelación De Aula En Escuela Primaria De La localidad Del Fresno - 16296	Educación	16296	N	0	90	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA LIBRE URLAPAN - TARETAN PUEBLO ZIACUARETIRÓ, ZIACUARETIRÓ, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VELLA VISTA Y CALLE VELLA, lon:-101.9240458, lat:19.41775304}}	01-05-2018	29-09-2018	300000	300000	300000	298539.44	298539.44	{tito: {tipo_obrasObr, numero_contrato:MZA/D OPIAD/0184/2018, contratista:ALEJANDRO GARCIA ROJAS CORZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIACUARETIRÓ, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197564/proyecto_INICIO, 1197564/proyecto_PROCESO, 1197564/proyecto_FIN}	En Ejecución	
1,000,000	{f1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Sig Etapa De Colector De Introducción De Red De Drenaje Y Construcción De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estación De La Cabezer - 68755	Agua y saneamiento	68755	N	0	60	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTACION PUEBLO ZIACUARETIRÓ, ZIACUARETIRÓ, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UNICADA EN EL BARRIO LA ESTACION ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE, lon:-101.9088017, lat:19.41575916}}	05-03-2018	29-06-2018	999989.81	999989.81	999989.81	999989.81	999989.81	{tito: {tipo_obrasObr, numero_contrato:MZA/D OPIAD/0184/2018, contratista:ANGEL AVELIL MONTALVO MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIACUARETIRÓ MICHOACAN, monto:999989.81, importe_modificado:999989.81}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1243813/proyecto_INICIO, 1243813/proyecto_FIN, 1243813/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	

125,016	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:125015.52, modificado:125015.52}}	Rehabilitación De Camino Sacacoches Emiliano Zapata En La Localidad De Ziracuaretiro - 10626	Otros Proyectos	10626	N	0	0	120	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIR0, 61700 ZIRACUARETIR0, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRETERA NACIONAL, lon: 101.9123318, lat:19.40213629}}	22-02-2018	23-09-2018	125015.52	125015.52	126015.52	125015.52	125015.52	{t1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:M24/D OP/AD/010/24/2018, contratista:CONSTRACCION A Y ARREGLADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIR0 MICHOACAN, monto:125015.52, importe_modificado:125015.52}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197553/proyecto_MCO, 1197553/proyecto_PROCE SO, 1197553/proyecto_FIN}	En Ejecución
100,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	Pisos Firmes En La Localidad De Geracha - 10877	Vivienda	10877	N	0	0	50	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO CAPACHA, 61703 CAPACHA, ZIRACUARETIR0 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CÁMELINA Y CALLE OQUILISA, CALLE AZUCENA SE LOCALIZA EN LA, lon:101.872851, lat:18.432071}}	12-05-2018	12-06-2018	100000	100000	100000	100000	100000	{t1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:M24/D OP/AD/047/24/2018, contratista:HILDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIR0, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197562/proyecto_FIN, 1197562/proyecto_MCO, 1197562/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución
225,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	Introducción De Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Ziracuaretiro - 16696	Agua y saneamiento	16696	N	0	0	150	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ZIRACUARETIR0, 61700 ZIRACUARETIR0 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, lon: 101.856802, lat:19.40902855}}	04-06-2018	17-08-2018	225000	225000	225000	225000	225000	{t1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:M24/D OP/AD/36/34/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GABRIEL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIR0, MICHOACAN, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197577/proyecto_PROCE SO, 1197577/proyecto_FIN, 1197577/proyecto_MCO, 1197577/proyecto_PROCE SO, 1197577/proyecto_MCO, 1197577/proyecto_FIN}	En Ejecución
350,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Localidad De San Andrés Coru - 69688	Educación	69688	N	0	0	190	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{cve_municipio:11, localidad:4, direccion:JE VIAL CARRETERA EL PRESNO SAN ANDRES CORU PUEBLO SAN ANDRES CORU, 61702 SAN ANDRES CORU, ZIRACUARETIR0 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE Y BRECHA CONOCIDO SIN NOMBRE, BRECHA CONOCIDO SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE, lon: 101.843823, lat:19.4609271}}	02-06-2018	15-08-2018	349948.43	349948.43	349948.43	349948.43	349948.43	{t1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:M24/D OP/AD/032/25/2018, contratista:ACCITECE VIA TERRA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIR0, MICHOACAN, monto:349948.43, importe_modificado:349948.43}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1243814/proyecto_MCO, 1243814/proyecto_PROCE SO, 1243814/proyecto_FIN}	En Ejecución
355,000	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: , prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:355000.0, modificado:355000.0}}	SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 406885	Agua y saneamiento	406885	S	23	37	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	{cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ZIRACUARETIR0, 61700 ZIRACUARETIR0 MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ALVARO OBREGON, lon: 101.91152178, lat:19.41879221}}	08-11-2018	17-12-2018	355000	355000	355000	355000	355000	{t1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:M24/D OP/AD/056/12/2018, contratista:ELDA TENA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIR0, monto:355000.0, importe_modificado:355000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}}	{1243814/proyecto_MCO, 1243814/proyecto_FIN, 1243814/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución

1,300,000	[71: [ciclo_recurso:2018 , ramo:3, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0)]	Pisos Firmes En La Localidad De San Angel Zuriuacapo - 8266	Vivienda	8266	N	0	0	350	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE HERRANDES PEREZ SILVA PUERTO SAN ANGEL ZURIUACAPO, 61708 SAN ANGEL ZURIUACAPO, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE, lon:-101.8858715, lat:19.44557271)]	25-01-2018	26-08-2018	1294258.72	1294258.72	1294258.72	1294258.72	1294258.72	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M2M/D OP/AD/006/18/2018, contrato:CALAMCOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V, convocante:4 AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN, monto:1294258.72, importe_modificado:1294258.72]]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1197575/proyecto_PROCE SO, 1197575/proyecto_INICIO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_PROCE SO, 1197575/proyecto_FIN, 1197575/proyecto_PROCE SO, 1197575/proyecto_INICIO]	En Ejecución
100,000	[71: [ciclo_recurso:2018 , ramo:3, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	Pisos Firmes En La Localidad De Zirapen - 10928	Vivienda	10928	N	0	0	50	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE PUERTO ZIRAPEN, 61708 ZIRAPEN, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE Y CALLE CONOCIDO SIN NOMB, lon:-101.9948839, lat:19.42449781)]	12-03-2018	08-06-2018	100000	100000	100000	100000	100000	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M2M/D OP/AD/048/09/2018, contrato:ELIDA TENA GARCIA, convocante:4 AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1197576/proyecto_INICIO, 1197576/proyecto_PROCE SO, 1197576/proyecto_FIN]	En Ejecución
50,000	[71: [ciclo_recurso:2018 , ramo:3, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)]	Construccion De Andador Peatonal Desde La Colonia La Pinará Hasta Escuela Primaria Pascual Madrigal De La Localidad De Ziracuareto - 16829	Transportes y vialidades	16829	N	0	0	415	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE URIBAPAN TARETAN PUERTO ZIRACUARETO, 61703 ZIRACUARETO, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE, lon:-101.9679861, lat:19.40775454)]	25-06-2018	31-07-2018	50000	50000	50000	50000	50000	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M2M/D OP/AD/042/03/2018, contrato:ALAN LUIS MACIAS CERVANTES, convocante:4 AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0]]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1197578/proyecto_FIN, 1197578/proyecto_INICIO, 1197578/proyecto_PROCE SO]	En Ejecución
200,000	[71: [ciclo_recurso:2018 , ramo:3, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)]	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURIUACAPO - 319852	Agua y saneamiento	319852	S	161	139	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUERTO SAN ANGEL ZURIUACAPO, 61708 SAN ANGEL ZURIUACAPO, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-101.88743095, lat:19.44684502)]	20-07-2018	20-09-2018	200000	200000	199999	199999	199999	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M2M/D OP/AD/027/16/2018, contrato:ANGEL ANGELO MONTALVO MATA, convocante:4 AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0]]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1430923/proyecto_PROCE SO, 1430923/proyecto_FIN, 1430923/proyecto_INICIO]	En Ejecución
104,292	[71: [ciclo_recurso:2018 , ramo:3, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104292.2, modificado:104292.12)]	Rehabilitacion De Camino Sacrocochras Nicolas Bravo En La Localidad De Ziracuareto - 9345	Otros Proyectos	9345	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUERTO DE ABRIL, 61700 ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 D, lon:-101.9030475, lat:19.43895655)]	22-02-2018	23-03-2018	104292	104292	104292	104292	104292	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M2M/D OP/AD/007/21/2018, contrato:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SILVA S.A DE C.V, convocante:4 AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN, monto:104292.12, importe_modificado:104292.12]]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_PROCE SO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO, 1197556/proyecto_PROCE SO, 1197556/proyecto_FIN]	En Ejecución
119,798	[71: [ciclo_recurso:2018 , ramo:3, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119798.0, modificado:119798.0)]	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En La Colonia Aguacata Burro De La Localidad De San Angel Zuriuacapo - 17036	Urbanización	17036	N	0	0	200	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO PUERTO SAN ANGEL ZURIUACAPO, 61708 SAN ANGEL ZURIUACAPO, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE	01-08-2018	28-09-2018	119707.7	119707.7	119707.7	119707.7	119707.7	[meta1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:M2M/D OP/AD/008/01/2018, contrato:SERVIS FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:4 AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACAN, monto:119707.7, importe_modificado:119707.7]]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[1197573/proyecto_PROCE SO, 1197573/proyecto_FIN, 1197573/proyecto_PROCE SO, 1197573/proyecto_INICIO]	En Ejecución

350,000	{fz1: {ciclo_recurso:2018, rano:2018, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Introducción De Red De Agua Potable En La Localidad De La Soledad - 17411	Agua y saneamiento	17411	N	0	0	110	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA SOLEDAD RANCHERIA SANTA MARIA (LA SOLEDAD), 81707 SANTA MARIA (LA SOLEDAD), ZIRACUARETIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONDADO, lon: -101.9140816, lat:19.40041165}}	06-06-2018	30-11-2018	350000	350000	350000	350000	350000	{fzto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCM/D OPA/AD/04/5/24/2018, controlista:CONSTRUCCIO NES Y MATERIALES A LA ALA DE UNIPAN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMEN TO DE ZIRACUARETIRO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197581/proyecto_INICIO, 1197581/proyecto_PROCESO}	En Ejecución
112,703	{fz1: {ciclo_recurso:2018, rano:2018, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112702.9, modificado:112702.9}}	Rehabilitación De Camino Sacacochetas La Reunion En La Localidad De Ziricuarero - 10734	Otros Proyectos	10734	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CON LA REUNION PUEBLO ZIRICUARERO, 81705 ZIRICUARERO, ZIRACUARETIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE BRECHA LAS LAJAS Y BRECHA CONDADO SIN NOMBRE, BRCC, lon: -101.9020298, lat:19.30584188}}	22-02-2018	23-03-2018	112702.9	112702.9	112702.9	112702.9	112702.9	{fzto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCM/D OPA/AD/02/14/2018, controlista:CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOCÁN, monto:112702.9, importe_modificado:112702.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197581/proyecto_INICIO, 1197581/proyecto_FIN, 1197581/proyecto_PROCESO}	Terminado
50,000	{fz1: {ciclo_recurso:2018, rano:2018, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CANACHA - 32008	Transportes y vialidades	32008	S	197	163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CANACHA, 81703 CANACHA, ZIRACUARETIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA AUTOPISTA Y CALLE GRAND, CALLE ALHIELA UN COSTADO DEL BALNEARIO ACCESO A LA LOCALIDAD DE CANACHA, lon: -101.9048006, lat:19.42255193}}	09-07-2018	20-07-2018	50000	50000	50000	50000	50000	{fzto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCM/D OPA/AD/04/17/2018, controlista:EL DA TEHA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}	{1430979/proyecto_FIN, 1430979/proyecto_PROCESO, 1430979/proyecto_INICIO}	Terminado
600,000	{fz1: {ciclo_recurso:2018, rano:2018, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Introducción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Ciénega - 8083	Agua y saneamiento	8083	N	0	0	280	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE LA CIENEGA LOS NARANJOS PUEBLO LA CIENEGA, 81708 LA CIENEGA (LOS MARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CONDADO SIN NOMBRE Y, lon: -101.8176576, lat:19.74159861}}	12-03-2018	10-04-2018	600000	600000	600000	600000	600000	{fzto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCM/D OPA/AD/05/09/2018, controlista:GILIBO CONSTRUCTOR PUEBLO DEL CUPATZIRO S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOCÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197583/proyecto_INICIO, 1197583/proyecto_FIN, 1197583/proyecto_PROCESO, 1197583/proyecto_FIN}	Terminado
350,000	{fz1: {ciclo_recurso:2018, rano:2018, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	Introducción De Agua Potable En La Localidad De Los Naranjos - 17306	Agua y saneamiento	17306	N	0	0	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CALLE CONDADO SIN NOMBRE RANCHERIA LOS NARANJOS (LA JOYA DEL MOLINO), 81708 LOS NARANJOS (LA JOYA DEL MOLINO), ZIRACUARETIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE, lon: -101.811085, lat:19.38303344}}	20-08-2018	23-11-2018	350000	350000	350000	350000	350000	{fzto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCM/D OPA/AD/03/13/2018, controlista:JUAN LUIS MACIAS CERVANTES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197582/proyecto_FIN, 1197582/proyecto_PROCESO, 1197582/proyecto_INICIO, 1197582/proyecto_PROCESO, 1197582/proyecto_INICIO}	Terminado
400,000	{fz1: {ciclo_recurso:2018, rano:2018, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Construcción De Aula En Escuela Primaria Cuñamant De La Localidad De San Ángel Ziriunucapio - 10673	Educación	10673	N	0	0	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE CONDADO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZIRUNUCAPIO, 81708 SAN ÁNGEL ZIRUNUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOCÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MANUEL NAJERA Y CAL, lon: -101.8944154, lat:19.44888441}}	15-03-2018	12-06-2018	400000	400000	400000	400000	400000	{fzto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCM/D OPA/AD/02/14/2018, controlista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES PURPECCHAS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOCÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1197574/proyecto_INICIO, 1197574/proyecto_PROCESO, 1197574/proyecto_FIN}	Terminado

581,447	[FI: [idco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:581447.4, modificado:581447.4]]	Terraz Etnop De Coetores De Introduccion De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion De La Cabe - 100984	Agua y saneamiento	100984	N	0	0	0	60	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTACION BARRO ZIRACUARETINO, 61709 ZIRACUARETINO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA ESTACION ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE, km-101.9087337, lat:19.41571615]]	28-05-2018	31-07-2018	581447.4	581447.4	581447.4	581447.4	581447.4	[titulo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MZM/D OP/AD/09/56/2018, contratos:INGEL ANGEL MONTALVO HATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO, MICHOACAN, monto:581447.4, importe_modificado:581447.4]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:1.0]]	[1249812/proyecto_FIN, 1249812/proyecto_INICIO, 1249812/proyecto_FIN, 1249812/proyecto_PROCE SO, 1249812/proyecto_INICIO]	Terminado
113,361	[FI: [idco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:113361.0, modificado:113361.0]]	Rehabilitacion De Camino Sacacochas Alvaro Obregon En La Localidad De Ziracuareiro - 10575	Otros Proyectos	10575	N	0	0	140	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBRERON PUEBLO ZIRACUARETINO, 61700 ZIRACUARETINO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ERASMO SILVA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAL, km-101.9077345, lat:19.41932849]]	22-02-2018	23-03-2018	113361	113361	113361	113361	113361	[titulo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MZM/D OP/AD/09/23/2018, contratos:CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO, MICHOACAN, monto:113361.0, importe_modificado:113361.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:1.0]]	[1197555/proyecto_INICIO, 1197555/proyecto_PROCE SO, 1197555/proyecto_FIN]	Terminado	
136,529	[FI: [idco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:136529.52, modificado:136529.52]]	Rehabilitacion De Camino Sacacochas El Eden La Tamacua En La Localidad De Ziracuareiro - 9194	Otros Proyectos	9194	N	0	0	120	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EL EDEN LA TAMACUA PUEBLO ZIRACUARETINO, 61700 ZIRACUARETINO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUALTEMOC Y CALLE CARRETERA EL FRES, km-101.9218996, lat:19.41364460]]	22-02-2018	23-03-2018	136528.52	136528.52	136528.52	136528.52	136528.52	[titulo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MZM/D OP/AD/09/20/2018, contratos:CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO, MICHOACAN, monto:136528.52, importe_modificado:136528.52]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:1.0]]	[1197557/proyecto_FIN, 1197557/proyecto_INICIO, 1197557/proyecto_PROCE SO, 1197557/proyecto_FIN]	Terminado	
200,000	[FI: [idco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0]]	Rehabilitacion De Camino Sacacochas Los Amoles En La Localidad De San Andrés Coru - 10777	Otros Proyectos	10777	N	0	0	550	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LINDOS AMOLES PUERTO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA URUJAPAN PATZUARUO Y BRECHA CONO, km-101.95335, lat:19.46542882]]	22-03-2018	23-03-2018	200000	200000	200000	200000	200000	[titulo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MZM/D OP/AD/01/14/2018, contratos:CONSTRUCTOR A Y ARRENDADORA SILVA, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:1.0]]	[1197560/proyecto_FIN, 1197560/proyecto_INICIO, 1197560/proyecto_PROCE SO, 1197560/proyecto_FIN, 1197560/proyecto_INICIO, 1197560/proyecto_FIN]	Terminado	
400,000	[FI: [idco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]]	Construccion De Aula En El Jardín De Niños Juane De Arco De San Andrea Coru - 8203	Educación	8203	N	0	0	130	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA PAX CHRISTY PUERTO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN NOBRE Y CALLE CONOCIDO, km-101.943462, lat:19.45993872]]	17-01-2018	17-03-2018	400000	400000	400000	400000	400000	[titulo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MZM/D OP/AD/04/17/2018, contratos:LABORERAS Y EDUCACIONES PUREPECHAS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avanca:1.0]]	[1197571/proyecto_FIN, 1197571/proyecto_INICIO, 1197571/proyecto_PROCE SO, 1197571/proyecto_FIN, 1197571/proyecto_INICIO, 1197571/proyecto_PROCE SO, 1197571/proyecto_FIN]	Terminado	

200,000	{id: {tipo_recargo: 2018, y_rimosa, modalidad, prog_pres, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto: 200000.0, modificado: 200000.0)}	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Diecisiete De Septiembre En La Cabecera Municipal. 16758	Transportes y viabilidades	16758	N	0	0	40	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{id: {muni: {muni: 111, localidad: 1, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ZIRACUARETINO, 61700 ZIRACUARETINO, ZIRACUARETINO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE. lon: -101.9091569, lat: 19.41850639}}	11-06-2018	14-09-2018	200000	200000	200000	200000	200000	{id: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: OCAÑO/2018/2018, contratista: MAREATI CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETINO MICHOACÁN, monto: 200000.0, importe_modificado: 200000.0}}	{meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}	{id: {proyecto: {proyecto: 1197552/proyecto_FINICIO, 1197552/proyecto_FIN, 1197552/proyecto_INICIO, 1197552/proyecto_PROCESO, 1197552/proyecto_FIN}}	Terminado
---------	---	---	----------------------------	-------	---	---	---	----	--	---	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	-----------

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JOSÉ RODRÍGUEZ BACA



H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretino
Gobierno Municipal 2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. MÓNICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA

CONTRALOR MUNICIPAL
WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ