







MIC180401430523	200,000	(FI): (scto_recursos:2018, remos:3, modalidad: prog_prc:4, tpo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	INTRODUCCION DE REDO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPU 319652	Agua y saneamiento	319652	S	161	139	0	(meta: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificado:200 .0))	(pro: (cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CARRETERA CARTONERA SAN ANGEL ZURUMUCAPU, 63008 SAN ANGEL ZURUMUCAPU, ZACUARETIRIO MICHOCAN DE OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, km: 101.8874306, lat:19.49644502))	30-07-2018	20-09-2018	200000	200000	199999	199999	199999	(pro: (tpoobra:Obra, numero_contrato:427 M/DOP/AQ/037/16/2 018, contratista:345123, ANEXO MONTAJE MATA, convocante:4, AYUNTAMIENTO DE ZACUARETIRIO, MICHOCAN, monto:200000.0, importe_modificado: 200000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0))	(1430823/proyecto_PROO ESO, 1430823/proyecto_FIN, 1430823/proyecto_INICIO 1)	En Ejecución	Validado avances
MIC1818010100945	104,292	(FI): (scto_recursos:2018, remos:3, modalidad: prog_prc:4, tpo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104292.2, modificado:104292.2 (.))	Rehabilitacion De Camino Sacacoches Mochas Brevo En La Localidad De Zacuaritiro - 9345	Otros Proyectos	9345	N	0	0	100	(meta: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0 (.))	(pro: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CARRETERA NICHOLAS BRAVO PUEBLO 25 DE ABRIL, 63705 ZACUARETIRIO, ZACUARETIRIO MICHOCAN DE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 D, km: 101.9830479, lat:19.4385055))	22-02-2018	23-03-2018	104292	104292	104292	104292	104292	(pro: (tpoobra:Obra, numero_contrato:427 M/DOP/AQ/037/21/2 018, contratista:CONSTRU TORIA Y ABEDONADA SILVA, S.A DE C.V., convocante:4, AYUNTAMIENTO DE ZACUARETIRIO, MICHOCAN, monto:104292.2, importe_modificado: 104292.2))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1197556/proyecto_PROO ESO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO ESO, 1197556/proyecto_FIN, 1197556/proyecto_INICIO 1197556/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
MIC1818010106002	139,796	(FI): (scto_recursos:2018, remos:3, modalidad: prog_prc:4, tpo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139797.7, modificado:139797.7)	Ampliacion De Red De Energia Elctrica En La Colonia Aguarque Barro De La Localidad De San Angel Zurumucap - 17036	Urbanizacion	17036	N	0	0	200	(meta: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0 (.))	(pro: (cve_municipio:111, localidad:8, direccion:CARRETERA HIDALGO PUEBLO SAN ANGEL ZURUMUCAPU, 63708 SAN ANGEL ZURUMUCAPU, ZACUARETIRIO MICHOCAN DE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN ESCU, km: 101.822594, lat:19.44767358))	01-08-2018	28-09-2018	139707.7	139707.7	139707.7	139707.7	139707.7	(pro: (tpoobra:Obra, numero_contrato:427 M/DOP/AQ/037/21/2 018, contratista:145 FERNANDO RAMIREZ AVILA, convocante:4, AYUNTAMIENTO DE ZACUARETIRIO, MICHOCAN, monto:139797.7, importe_modificado: 139797.7))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1197578/proyecto_PROO ESO, 1197578/proyecto_FIN, 1197578/proyecto_INICIO ESO, 1197578/proyecto_FIN, 1197578/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
MIC1818010106007	350,000	(FI): (scto_recursos:2018, remos:3, modalidad: prog_prc:4, tpo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)	Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Soledad - 17411	Agua y saneamiento	17411	N	0	0	110	(meta: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0 (.))	(pro: (cve_municipio:111, localidad:25, direccion:CARRETERA PRINCIPAL A LA SOLEDAD RANCHERIA SANTA MARIA RA SOLIMAY, 63707 SANTA MARIA RA SOLEDAD, ZACUARETIRIO MICHOCAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONOCIO, km: 101.9566819, lat:19.4045156))	06-08-2018	30-11-2018	350000	350000	350000	350000	350000	(pro: (tpoobra:Obra, numero_contrato:427 M/DOP/AQ/045/5/2 018, contratista:CONSTRU COINES Y MATERIALES ALA ALA DE URLAPAN S.A DE C.V., convocante:4,AYUNT AMIENTO DE ZACUARETIRIO, monto:350000.0, importe_modificado: 350000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1197581/proyecto_PROO ESO, 1197581/proyecto_FIN, 1197581/proyecto_INICIO ESO)	En Ejecución	Validado avances
MIC1818010106070	112,703	(FI): (scto_recursos:2018, remos:3, modalidad: prog_prc:4, tpo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112703.9, modificado:112703.9)	Rehabilitacion De Camino Sacacoches La Relacion En La Localidad De Zurumucap - 10734	Otros Proyectos	10734	N	0	0	200	(meta: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0 (.))	(pro: (cve_municipio:111, localidad:2, direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 63708 ZACUARETIRIO, ZACUARETIRIO MICHOCAN DE OAXACA ENTRE BRECHA LAS LAMAS Y BRECHA CONOCIO SIN NOMBRE, BRECHA, km: 101.962509, lat:19.39604189))	22-02-2018	23-03-2018	112702.9	112702.9	112702.9	112702.9	112702.9	(pro: (tpoobra:Obra, numero_contrato:427 M/DOP/AQ/032/41/2 018, contratista:CONSTRU TORIA Y ABEDONADA SILVA, S.A DE C.V., convocante:4, AYUNTAMIENTO DE ZACUARETIRIO MICHOCAN, monto:112702.9, importe_modificado: 112702.9))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1197581/proyecto_PROO ESO, 1197581/proyecto_FIN, 1197581/proyecto_INICIO ESO)	Terminado	Validado avances
MIC180401430979	50,000	(FI): (scto_recursos:2018, remos:3, modalidad: prog_prc:4, tpo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CARACHA - 320208	Transportes y vialidades	320208	S	137	163	0	(meta: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificado:50. 0))	(pro: (cve_municipio:111, localidad:2, direccion:AVENIDA MAGNOLIA PUEBLO CARACHA, 63708 ZACUARETIRIO MICHOCAN DE OAXACA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA Y CALLE GRASOL, CALLE ALFONSO LUIS COSTA DEL BALNEARIO ADESO A LA LOCALIDAD DE CARACHA, km: 101.91404506, lat:19.42958103))	09-07-2018	20-07-2018	50000	50000	50000	50000	50000	(pro: (tpoobra:Obra, numero_contrato:427 M/DOP/AQ/047/07/2 018, contratista:HEIDA YANA RAMA, convocante:4, AYUNTAMIENTO DE ZACUARETIRIO, monto:100000.0, importe_modificado: 100000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0))	(1430979/proyecto_FIN, 1430979/proyecto_PROO ESO, 1430979/proyecto_INICIO 1)	Terminado	Validado avances

MIC1818010106063	600,000	(P1: (idlo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0))	Introducción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Ciénega - 8083	Agua y saneamiento	8083	N	0	0	230	(tipo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA CIENEGA LOS NARANJOS PUEBLO LA CENEGUA, 61708 LA CIENEGA LOS NARANJOS, ZARACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE Y, lon:-101.41717876, lat:19.37415886))	12-03-2018	10-04-2018	400000	600000	600000	600000	600000	(tipo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:342 M/DOP/AD/015/09/2 018, contratista:SILO CONSTRUCTO PUEBLO DEL CUATITLO S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARACUARETIRO MICHOACÁN, monto:600000.0, importe_modificado: 600000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1187568/proyecto_PRIO O, 1187568/proyecto_FIN, 1187568/proyecto_PROO ESO, 1187568/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
MIC1818010106067	350,000	(P1: (idlo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0))	Introducción De Agua Potable En La Localidad De Los Hermanos - 17906	Agua y saneamiento	17906	N	0	0	80	(tipo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE RANCHERIA LOS NARANJOS LA JOYA DEL MOLINO, 61706 LOS NARANJOS LA JOYA DEL MOLINO, ZARACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE, lon:-101.3152085, lat:19.39301344))	20-08-2018	23-11-2018	350000	150000	150000	350000	350000	(tipo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:342 M/DOP/AD/015/21/2 018, contratista:LUAN LUIS MACIAS ORVANTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:350000.0, importe_modificado: 350000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1187568/proyecto_FIN, 1187568/proyecto_PROO ESO, 1187568/proyecto_FIN, 1187568/proyecto_PROO ESO, 1187568/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
MIC1818010106069	400,000	(P1: (idlo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	Construcción De Aula En Escuela Primaria Cuatitlo De La Localidad De San Ángel Zuriunacapo - 10079	Educación	10079	N	0	0	90	(tipo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE PUEBLO SAN ÁNGEL ZURIUNACAPO, 61708 SAN ÁNGEL ZURIUNACAPO, ZARACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANUEL MAYER Y CAL, lon:-101.8944154, lat:19.4384981))	15-02-2018	12-06-2018	400000	400000	400000	400000	400000	(tipo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:342 M/DOP/AD/021/09/2 018, contratista:CARRETER AS Y OBRERAS PUEBLO DE LA DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARACUARETIRO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado: 400000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1187574/proyecto_PRIO O, 1187574/proyecto_PROO ESO, 1187574/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
MIC1818010106049	581,447	(P1: (idlo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581447.4, modificado:581447.4))	Tercer Etapa De Colector De Introducción De Red De Drenaje Y Construcción De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estación De La Cabe - 30084	Agua y saneamiento	10084	N	0	0	60	(tipo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE LA ESTACION LARRO ZARACUARETIRO, 61708 ZARACUARETIRO, ZARACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MICHELIS, CALLE LAZARO CARRERAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA ESTACION ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE, lon:-101.8871827, lat:19.41571633))	28-05-2018	31-07-2018	581447.4	621447.4	581447.4	581447.4	581447.4	(tipo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:342 M/DOP/AD/38/5A/20 18, contratista:3MUEL ANGEL MONTALVO MATA, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:581447.4, importe_modificado: 581447.4))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1248812/proyecto_FIN, 1248812/proyecto_PROO ESO, 1248812/proyecto_FIN, 1248812/proyecto_PROO ESO, 1248812/proyecto_PROO ESO)	Terminado	Validado avances
MIC1818010106064	113,361	(P1: (idlo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113361.0, modificado:113361.0))	Rehabilitación De Camino Sacasoches Alero Obregon En La Localidad De Zaruaretiro - 10575	Otros Proyectos	10575	N	0	0	140	(tipo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBLIGON PUEBLO ZARACUARETIRO, 61700 ZARACUARETIRO, ZARACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ELASO DO SILVA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAL, lon:-101.9077145, lat:19.41992849))	22-02-2018	29-03-2018	113361	113361	113361	113361	113361	(tipo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:342 M/DOP/AD/009/13/2 018, contratista:CONSTRU CTORA Y ARRENDADORA SILVA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARACUARETIRO MICHOACÁN, monto:113361.0, importe_modificado: 113361.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1187555/proyecto_PRIO O, 1187555/proyecto_PROO ESO, 1187555/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
MIC1818010106046	136,529	(P1: (idlo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recursos:FEDERAL ES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136528.52, modificado:136528.52))	Rehabilitación De Camino Sacasoches El Eden La Tamacua En La Localidad De Zaruaretiro - 9194	Otros Proyectos	9194	N	0	0	120	(tipo: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EL EDEN LA TAMACUA PUEBLO ZARACUARETIRO, 61700 ZARACUARETIRO, ZARACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUARITENOC Y CALLE CARRETERA EL PRES, lon:-101.3216966, lat:19.41396446))	22-02-2018	23-03-2018	136528.52	136528.52	136528.52	136528.52	136528.52	(tipo: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:342 M/DOP/AD/006/09/2 018, contratista:CONSTRU CTORA Y ARRENDADORA SILVA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZARACUARETIRO MICHOACÁN, monto:136528.52, importe_modificado: 136528.52))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1187557/proyecto_FIN, 1187557/proyecto_PROO ESO, 1187557/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

