

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TIPO DE RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PROGRAMA: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL _APROBADO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
MIC180401462030	\$ 355,000.38	SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 406985	Agua y saneamiento
MIC180401430979	50,000.00	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CARACHA - 320208	Transportes y vialidades
MIC180401430923	200,000.00	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL ZURUMUCAPIO - 319852	Agua y saneamiento
MIC18180201105434	300,000.00	Introduccion De Red De Drenaje En Avenida Lazaro Cardenas De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 41073	Agua y saneamiento
MIC18180101060658	200,000.00	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Los Amoles En La Localidad De San Andres Coru - 10777	Otros Proyectos
MIC18180101060667	50,000.00	Construccion De Andador Peatonal Desde La Colonia La Pinera Hasta Escuela Primaria Pascual Madrigal De La Localidad De Zirimicuaro - 16829	Transportes y vialidades
MIC18180101060644	113,361.00	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Alvaro Obregon En La Localidad De Ziracuaretiro - 10575	Otros Proyectos
MIC18180201105435	200,000.00	Introduccion De Red De Drenaje Y Electrificacion De La Calle Sin Nombre Barrio Tercero De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 19176	Agua y saneamiento
MIC18180101060646	136,528.52	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Eden La Tamacua En La Localidad De Ziracuaretiro - 9194	Otros Proyectos
MIC18180101060669	240,000.00	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera De La Localidad De Zirimicuaro - 16472	Agua y saneamiento
MIC00180201105431	1,000,000.00	Seg Etapa De Colector De Introduccion De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion De La Cabecer - 69755	Agua y saneamiento
MIC18180101060664	1,300,000.00	Pisos Firmes En La Localidad De San Ángel Zurumucapio - 8266	Vivienda
MIC18180101060653	300,000.00	Remodelacion De Aula En Escuela Primaria De Lalocalidad Del Fresno - 16296	Educación
MIC18180101060665	100,000.00	Pisos Firmes En La Localidad De Ziraspén - 10923	Vivienda
MIC18180201105432	350,000.00	Construccion De Aula Didactica En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Localidad De San Andres Coru - 69688	Educación
MIC18180101060663	400,000.00	Construccion De Aula En Escuela Primaria Curicaveri De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 10673	Educación
MIC18180101060648	1,700,000.00	Mejoramiento De Electrificacion En La Calle Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal - 7780	Urbanización
MIC18180101060672	350,000.00	Introduccion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Soledad - 17411	Agua y saneamiento
MIC18180101060670	112,702.90	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas La Reunion En La Localidad De Zirimicuaro - 10734	Otros Proyectos
MIC18180201105430	581,447.40	Tercer Etapa De Colector De Introduccion De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estacion De La Cabe - 100984	Agua y saneamiento
MIC18180101060645	104,292.20	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Nicolas Bravo En La Localidad De Ziracuaretiro - 9345	Otros Proyectos
MIC18180101060651	100,000.00	Pisos Firmes En La Localidad De Caracha - 10877	Vivienda
MIC18180101060668	272,538.58	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata A Un Costado De La Carretera Uruapan Taretan Junto A La Plaza En La Localidad - 17171	Agua y saneamiento
MIC18180101060642	125,015.52	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Emiliano Zapata En La Localidad De Ziracuaretiro - 10626	Otros Proyectos
MIC18180101060643	68,264.26	Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Cinco De Febrero En La Localidad De Ziracuaretiro - 9787	Otros Proyectos
MIC18180101060660	400,000.00	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Juana De Arco De San Andres Coru - 8203	Educación
MIC18180101060641	200,000.00	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal - 16758	Transportes y vialidades
MIC18180101060666	225,000.00	Introduccion De Red De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Zirimicuaro - 16696	Agua y saneamiento
MIC18180101060652	600,000.00	Introducción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Ciénega - 8083	Agua y saneamiento

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN**SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS****TIPO DE RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)****APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS****PROGRAMA: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL****CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE****DESTINO DEL GASTO**

DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION
MIC18180101060671	350,000.00	Introducción De Agua Potable En La Localidad De Los Naranjos - 17306	Agua y saneamiento
MIC18180101060662	119,797.70	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Colonia Aguacate Burro De La Localidad De San Angel Zurumucapio - 17036	Urbanización
MIC18180101060655	100,000.00	Pisos Firmes En La Localidad De Patuan - 10896	Vivienda
MIC180401461610	195,000.00	CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO - 406561	Agua y saneamiento
MIC18180101060654	200,000.00	Electrificación En La Localidad De Patuan - 17133	Urbanización
MIC18180101060647	1,000,000.00	Segunda Etapa De Colector De Int De Red De Drenaje Y Construccion De Colector De Aguas Pluviales En El Barrio La Estación De La Cabecer - 7905	Agua y saneamiento
MIC00180201105433	1,938,409.51	Construccion Del Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De San Andres Coru Municipio De Ziracuaretiro - 19287	Agua y saneamiento
MIC18180101060656	500,000.00	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Patuan - 7978	Agua y saneamiento
MIC18180101060657	230,000.00	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Patuan - 8151	Agua y saneamiento
MIC18180101060650	350,000.00	Introduccion De Red De Agua Potable Desde Tanque De Regularizacion Hasta Red Existente En La Localidad De Caracha - 16142	Agua y saneamiento

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TIPO DE RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PROGRAMA: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
406,985	23	17	0	08-11-2018	17-12-2018	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	En Ejecución	Validado avances	
320,208	137	163	0	09-07-2018	20-07-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	En Ejecución	Validado avances	
319,852	161	139	0	20-07-2018	20-09-2018	200,000.00	200,000.00	199,999.00	199,999.00	199,999.00	En Ejecución	Validado avances	
41,073	0	0	120	01-05-2018	29-06-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	En Ejecución	Validado avances	
10,777	0	0	550	22-03-2018	23-03-2018						Terminado	Validado avances	
16,829	0	0	415	25-06-2018	31-07-2018	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	En Ejecución	Validado avances	
10,575	0	0	140	22-02-2018	23-03-2018						Terminado	Validado avances	
19,176	0	0	80	30-07-2018	25-10-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	En Ejecución	Validado avances	
9,194	0	0	120	22-02-2018	23-03-2018						Terminado	Validado avances	
16,472	0	0	17	15-03-2018	25-08-2018	240,000.00	240,000.00	234,294.56	234,294.56	234,294.56	En Ejecución	Validado avances	
69,755	0	0	60	05-03-2018	29-06-2018	999,989.81	999,989.81	999,989.81	999,989.81	999,989.81	En Ejecución	Validado avances	
8,266	0	0	350	26-01-2018	26-03-2018	1,294,258.72	1,294,258.72	1,294,258.72	1,294,258.72	1,294,258.72	En Ejecución	Validado avances	
16,296	0	0	90	01-05-2018	29-09-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,539.44	298,539.44	En Ejecución	Validado avances	
10,923	0	0	50	12-03-2018	09-06-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	En Ejecución	Validado avances	
69,688	0	0	130	02-05-2018	15-08-2018	349,948.43	349,948.43	349,948.43	349,948.43	349,948.43	En Ejecución	Validado avances	
10,673	0	0	90	15-03-2018	12-06-2018						Terminado	Validado avances	
7,780	0	0	250	26-01-2018	26-03-2018	1,699,518.32	1,699,518.32	1,699,518.32	1,699,518.32	1,699,518.32	En Ejecución	Validado avances	
17,411	0	0	110	06-08-2018	30-11-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	En Ejecución	Validado avances	
10,734	0	0	200	22-02-2018	23-03-2018						Terminado	Validado avances	
100,984	0	0	60	28-05-2018	31-07-2018						Terminado	Validado avances	
9,345	0	0	100	22-02-2018	23-03-2018	104,292.00	104,292.00	104,292.00	104,292.00	104,292.00	En Ejecución	Validado avances	
10,877	0	0	50	12-03-2018	12-06-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	En Ejecución	Validado avances	
17,171	0	0	80	03-09-2018	30-11-2018	272,536.58	272,536.58	271,300.74	271,300.74	271,300.74	En Ejecución	Validado avances	
10,626	0	0	120	22-02-2018	23-03-2018	125,015.52	125,015.52	125,015.52	125,015.52	125,015.52	En Ejecución	Validado avances	
9,787	0	0	234	22-02-2018	23-03-2018	68,264.00	68,264.00	68,264.00	68,264.00	68,264.00	En Ejecución	Validado avances	
8,203	0	0	130	17-01-2018	17-03-2018						Terminado	Validado avances	
16,758	0	0	40	11-06-2018	14-09-2018						Terminado	Validado avances	
16,696	0	0	150	04-06-2018	17-08-2018	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	En Ejecución	Validado avances	
8,083	0	0	230	12-03-2018	10-04-2018						Terminado	Validado avances	

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

TIPO DE RECURSO: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

PROGRAMA: I004 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2018 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
17,306	0	0	80	20-08-2018	23-11-2018						Terminado	Validado avances	
17,036	0	0	200	01-08-2018	28-09-2018	119,707.70	119,707.70	119,707.70	119,707.70	119,707.70	En Ejecución	Validado avances	
10,896	0	0	50	12-03-2018	09-06-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	En Ejecución	Validado avances	
406,561	550	650	0	13-08-2018	30-11-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	En registro de avances	
17,133	0	0	270	01-08-2018	28-09-2018						En Ejecución	En registro de avances	
7,905	0	0	60	05-03-2018	18-04-2018						Cancelado	En registro de avances	
19,287	0	0	1,200	13-08-2018	30-11-2018						En Ejecución	En registro de avances	
7,978	0	0	230	25-01-2018	23-02-2018						Terminado	En registro de avances	
8,151	0	0	150	25-01-2018	01-02-2018						Terminado	En registro de avances	
16,142	0	0	148	10-04-2018	21-07-2018						Cancelado	En registro de avances	

Recuperado en:
<https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/reportes/viewReporteProyectos.do>

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal
 PRESENCIA
 DR. JOSÉ MARIÁ RÍGUEZ BACA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
 Gobierno Municipal
 LIC. MÓNICA ARACELI DE LA CRUZ ROCHA
 TESORERA MUNICIPAL DE ZIRACUARETIRO
TESORERÍA MUNICIPAL